

АКТ ПРОВЕРКИ
ИСПОЛНЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ
ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Омская область, Кормиловский район, с. Юрьево

«22» декабря 2020 г.

На основании распоряжения Администрации Кормиловского муниципального района от 3 августа 2020 г. № 113-р «О создании комиссии по проверке исполнения заключенного 28 октября 2016 года с ООО «Алерон» концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения» комиссия в составе:

- Насковец А.А. - заместитель Главы Кормиловского муниципального района, начальник отдела по архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Кормиловского муниципального района, председатель комиссии;
- Мироненко В.А. - ведущий специалист комитета по экономическому развитию, имущественным отношениям и работе с поселениями Администрации Кормиловского муниципального района, секретарь комиссии.
- Бекряшев Е.Ф. - главный инженер МУП «ТеплоЭнергоСервис»;
- Усманов В.Ю. - директор ООО «Алерон»; *не присутствовал*

провела выездную проверку по вопросу исполнения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения от 28 октября 2016 года, в части технических заданий для проведения работ по реконструкции объектов концессионного соглашения на объект: Здание котельной, кадастровый номер 55:09:100601:677, назначение: нежилое. Площадь общая 159,50 кв.м. , инв №6140, литера А,А1, этажность 1.Адрес: Омская область, Кормиловский район, с. Юрьево, ул. Мира, ба.

При проведении проверки присутствовали:

Соколов Павел Федорович - машинист -
котельщик ООО Алерон;

Филиппов Сергей Иванович - представитель
Администрации Кормилковского муниципального
р-на.

В ходе проверки был произведен выезд в Юрьевское сельское поселение с целью проверки исполнения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения от 28 октября 2016 года, в части технических заданий для проведения работ по реконструкции объектов концессионного соглашения, а также было проверено наличие оборудования в котельной, переданной по концессионному соглашению ООО «Алерон», расположенной по адресу: Омская область, Кормилковский район, с. Юрьево, ул. Мира, 6а.

В рамках выполнения технического задания для проведения работ по реконструкции объектов концессионного соглашения произведены следующие работы: не проводились.


Примечания: Проведены точечный
ремонт потолка и черновой ремонт
задвижки

Установлено наличие следующего оборудования:



	Здание котельной, кадастровый номер 55:09:100601:677, назначение: нежилое. Площадь общая 159,50 кв.м., инв №6140, литера А,А1, этажность 1. Адрес: Омская область, Кормилковский район, с. Юрьево, ул. Мира, 6а	Кол-во	Наличие, состояние
1	Котел КВР-1,1	1	В наличии
2	Котел КВР-1,,6	1	В наличии
3	Насос сетевой К100-80-160	2	В наличии
4	Насос подпиточный К 20/30 <u>1 насос отсутствует</u>	2 <u>1</u>	В наличии - Кит 1
5	Вентилятор ВЦ-4-70	2	В наличии
6	Дымосос ДН-8	1	В наличии
7	Щит силовой ЩС	2	В наличии
8	Емкость подпиточная	1	В наличии
9	Труба дымовая	1	В наличии

10	Теплотрасса, кадастровый номер 55:09:100601:695	557,00 м.п.	Вашин
11	Теплотрасса, кадастровый номер 55:09:100601:696	287,00 м.п.	Вашин



Председатель комиссии:


/Насковец А.А./

Члены комиссии:

 /Мироненко В.А./
 /Бекряшев Е.Ф./
 /Усманов В.Ю./
 _____ / _____

Присутствующие:

 /Соколов Н.А./
 /Ромашов С.М./

АКТ ПРОВЕРКИ
ИСПОЛНЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ
ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Омская область, Кормиловский район, с. Сыропятское *22* декабря 2020 г.

На основании распоряжения Администрации Кормиловского муниципального района от 3 августа 2020 г. № 113-р «О создании комиссии по проверке исполнения заключенного 28 октября 2016 года с ООО «Алерон» концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения» комиссия в составе:

- Насковец А.А. - заместитель Главы Кормиловского муниципального района, начальник отдела по архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Кормиловского муниципального района, председатель комиссии;
- Мироненко В.А. - ведущий специалист комитета по экономическому развитию, имущественным отношениям и работе с поселениями Администрации Кормиловского муниципального района, секретарь комиссии.
- Бекряшев Е.Ф. -- главный инженер МУП «ТеплоЭнергоСервис»
- Усманов В.Ю. - директор ООО «Алерон»: *не присутствует*

провела выездную проверку по вопросу исполнения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения от 28 октября 2016 года, в части технических заданий для проведения работ по реконструкции объектов концессионного соглашения на объект: Здание котельной, кадастровый номер 55:09:090201:697, площадь общая 276,5 кв.м. Инвентарный номер 5521 литер А-А1-А2. Адрес: Омская область, Кормиловский район, с. Сыропятское, ул. Стадионная, 3.

При проведении проверки присутствовали:

Стариченко Анатолий Иванович мастер
Фоминцев Сергей Иванович представитель
Администрации Кормиловского муниципального
района.

В ходе проверки был произведен выезд в Сыропятское сельское поселение с целью проверки исполнения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения от 28 октября 2016 года, в части технических заданий для проведения работ по реконструкции объектов концессионного соглашения, а так же было проверено наличие оборудования в котельной, переданной по концессионному соглашению ООО «Алерон», расположенной по адресу: Омская область, Кормиловский район, с. Сыропятское, ул. Стадионная, 3.

В рамках выполнения технического задания для проведения работ по реконструкции объектов концессионного соглашения произведены следующие работы:

*не проводились. Проводились
мелкий ремонт задвижек и насосов*


Примечания:

Установлено наличие следующего оборудования:


	Здание котельной, кадастровый номер 55:09:090201:697, площадь общая 276,5 кв.м. Инвентарный номер 5521 литер А-А1-А2. Адрес: Омская область, Кормиловский район, с. Сыропятское, ул. Стадионная, 3	Кол -во	Наличие, состояние
1	Котел КВР-1,6	2	<i>В наличии</i>
2	Сварочный агрегат генератор	1	<i>В наличии не работ</i>
3	Сварочный аппарат трансформатор	1	<i>В наличии</i>
4	Циркуляционный агрегат КМ 100-80-160	2	<i>В наличии</i>
5	Задвижка (затвор) стальная Д100	2	<i>В наличии</i>
6	Задвижка Д80	4	<i>В наличии</i>
7	Задвижка Д50	4	<i>В наличии</i>
8	Задвижка чугунная Д100	2	<i>В наличии</i>
9	Резервная емкость 50 куб.м	1	<i>В наличии</i>
10	Топливная емкость 50 куб.м.	2	<i>В наличии</i>

11	Топливная емкость 16 куб.м.	1	В наличии
12	Дымосос ДН 8/1500с	1	В наличии
13	Вентилятор ВЦ-4-70	1	В наличии
14	Подпиточный агрегат	2	В наличии
15	Труба дымоотводная	1	В наличии
16	Станок наждак	1	В наличии
17	Щит силовой ЩС-1	1	В наличии
18	Тепловые сети котельной, кадастровый номер 55:09:110601:255	901, 00 п.м.	В наличии


Председатель комиссии:


/Насковец А.А./

Члены комиссии:



/Мироненко В.А./



/Бекряшев Е.Ф./


/Усманов В.Ю./

 /

Присутствующие:

 /Журав А.И./

 /Козлов С.И./

АКТ ПРОВЕРКИ
ИСПОЛНЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ
ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Омская область, Кормиловский район, с. Черниговка *23* декабря 2020 г.

На основании распоряжения Администрации Кормиловского муниципального района от 3 августа 2020 г. № 113-р «О создании комиссии по проверке исполнения заключенного 28 октября 2016 года с ООО «Алерон» концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения» комиссия в составе:

Насковец А.А. - заместитель Главы Кормиловского муниципального района, начальник отдела по архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Кормиловского муниципального района, председатель комиссии;

Мироненко В.А. - ведущий специалист комитета по экономическому развитию, имущественным отношениям и работе с поселениями Администрации Кормиловского муниципального района, секретарь комиссии.

Бекряшев Е.Ф. - главный инженер МУП «ТеплоЭнергоСервис»

Усманов В.Ю. - директор ООО «Алерон»: *не присутствовал*

провела выездную проверку по вопросу исполнения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения от 28 октября 2016 года, в части технических заданий для проведения работ по реконструкции объектов концессионного соглашения на объект: Здание, кадастровый номер 55:09:110401:568, общей площадью 31,7 кв.м., инв. № 4671 (4177), литера А1, расположено по адресу: Омская область, Кормиловский р-н, с. Черниговка, ул. Школьная, д.161.

При проведении проверки присутствовали: *Беззубов Андрей Александрович*
оператор тепловой ООО «Алерон»

Фоминцев Сергей Иванович - ведущий
специалист комитета по архитектуре,
строительству и ЖКХ администрации
Кормиловского муниципального р-на

В ходе проверки был произведен выезд в Черниговское сельское поселение с целью проверки исполнения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения от 28 октября 2016 года, в части технических заданий для проведения работ по реконструкции объектов концессионного соглашения, а также было проверено наличие оборудования в котельной, переданной по концессионному соглашению ООО «Алерон», расположенной по адресу: Омская область, Кормиловский р-н, с. Черниговка, ул. Школьная, д.161.

В рамках выполнения технического задания для проведения работ по реконструкции объектов концессионного соглашения произведены следующие работы: не проводились.


Примечания: Теплоснабжение осуществляется
не централизованной модульной котельной

Установлено наличие следующего оборудования:

	Здание, кадастровый номер 55:09:110401:568, общей площадью 31,7кв.м., инв. № 4671 (4177), литера А1, расположено по адресу: Омская область, Кормиловский р-н, с. Черниговка, ул. Школьная, д.161	Кол-во	Наличие, состояние
1	Труба дымовая, Н-12м, D-300мм	1	В наличии
2	Котел КВЖ-0,2	2	В наличии в рабочем состоянии
3	Насос сетевой К45/30, эл. 7,5кВт/ч	2	В наличии в не рабочем состоянии
4	Насос подпиточный К 20/30, эл. 4кВт/ч	2	В наличии в шт.
5	Вентилятор поддува ВЦ-4,5, эл. дв.2,5кВт/ч	2	В наличии в шт.
6	Щит силовой ЩС	2	В наличии


7	Емкость подпиточная, 3 м.куб., сталь	1	В наличии
8	Бак мембранный расширительный RV-200	1	В наличии


Председатель комиссии:


 _____ /Насковец А.А./

Члены комиссии:




 _____ /Мироненко В.А./


 _____ /Бекряшев Е.Ф./


 _____ /Усманов В.Ю./

_____/ _____ /

Присутствующие:


 _____ /Безубов А.А./

 _____ /Кощев С.Ж./

АКТ ПРОВЕРКИ
ИСПОЛНЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ
ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Омская область, Кормиловский район, с.Победитель «23» декабря 2020 г.

На основании распоряжения Администрации Кормиловского муниципального района от 3 августа 2020 г. № 113-р «О создании комиссии по проверке исполнения заключенного 28 октября 2016 года с ООО «Алерон» концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения» комиссия в составе:

Насковец А.А. - заместитель Главы Кормиловского муниципального района, начальник отдела по архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Кормиловского муниципального района, председатель комиссии;

Мироненко В.А. - ведущий специалист комитета по экономическому развитию, имущественным отношениям и работе с поселениями Администрации Кормиловского муниципального района, секретарь комиссии.

Бекряшев Е.Ф. -- главный инженер МУП «ТеплоЭнергоСервис»

Усманов В.Ю. - директор ООО «Алерон»: *не присутствовал*

провела выездную проверку по вопросу исполнения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения от 28 октября 2016 года, в части технических заданий для проведения работ по реконструкции объектов концессионного соглашения на объект: Здание котельной, кадастровый номер 55:09:080101:802, площадь общая 233,7 кв.м., инв.№5768(5677). Литер: А. Адрес: Омская область, Кормиловский район, с. Победитель, ул. Северная 10а.

При проведении проверки присутствовали:

Бенев Сергей Леонидович мастер котельной
Фоминцев Сергей Иванович -председатель
Администрации Кормилковского р-ка

В ходе проверки был произведен выезд в Победительское сельское поселение с целью проверки исполнения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения от 28 октября 2016 года, в части технических заданий для проведения работ по реконструкции объектов концессионного соглашения, а так же было проверено наличие оборудования в котельной, переданной по концессионному соглашению ООО «Алерон», расположенной по адресу: Омская область, Кормилковский район, с. Победитель, ул. Северная 10а.

В рамках выполнения технического задания для проведения работ по реконструкции объектов концессионного соглашения произведены следующие

работы: не производились


Примечания: Проводился текущий ремонт
сетевого насоса и вентилятора поддува

Установлено наличие следующего оборудования:

	Здание котельной, кадастровый номер 55:09:080101:802, площадь общая 233,7кв.м., инв.№5768(5677). Литер: А. Адрес: Омская область, Кормилковский район, с. Победитель, ул. Северная 10а	Ко-л-во	Наличие, состояние
1	Котел КВВ-2,0	2	В наличии
2	Насос сетевой К 160/30	2	В наличии
3	Насос подпиточный К 20/30	2	В наличии
4	Насос питательный NB-50-125/121	2	В наличии
5	Теплообменник пластинчатый ТИ-51/57	2	В наличии
6	Дымосос ДН-9	1	В наличии
7	Дымосос ДН-10	1	В наличии
8	Насос скважины (Ручеек)	1	В наличии
9	Насос скважины ЭЦВ 4-2,5	1	В наличии
10	Вентилятор поддува ВЦ-4-70	2	В наличии

11	Щит силовой ЩС-1	2	Внашми
12	Автоматика сигнальная	1	Внашми
13	Тепловые сети, кадастровый номер 55:09:000000:1003, протяженностью 2662 м., расположенные по адресу: Омская область, Кормиловский район, с. Победитель		Внашми


Председатель комиссии:


/Насковец А.А./

Члены комиссии:


/Мироненко В.А./



/Бекряшев Е.Ф./


/Усманов В.Ю./

_____/ _____/

Присутствующие:


/Бенов С.Н./


/Формичев С.Н./

АКТ ПРОВЕРКИ
ИСПОЛНЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ
ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Омская область, Кормиловский район, д. Сосновка *«23»* декабря 2020 г.

На основании распоряжения Администрации Кормиловского муниципального района от 3 августа 2020 г. № 113-р «О создании комиссии по проверке исполнения заключенного 28 октября 2016 года с ООО «Алерон» концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения» комиссия в составе:

Насковец А.А. - заместитель Главы Кормиловского муниципального района, начальник отдела по архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Кормиловского муниципального района, председатель комиссии;

Мироненко В.А. - ведущий специалист комитета по экономическому развитию, имущественным отношениям и работе с поселениями Администрации Кормиловского муниципального района, секретарь комиссии.

Бекряшев Е.Ф. -- главный инженер МУП «ТеплоЭнергоСервис»

Усманов В.Ю. - директор ООО «Алерон»: *не присутствует*

провела выездную проверку по вопросу исполнения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения от 28 октября 2016 года, в части технических заданий для проведения работ по реконструкции объектов концессионного соглашения на оборудование угольной котельной, расположенной по адресу: Омская область, Кормиловский р-н, д. Сосновка, ул. Школьная, д.28.

При проведении проверки присутствовали: *Наумов Валерий Владимирович, ООО "Терок"*
Кочетов Сергей Иванович, представитель Администрации
Кормиловского муниципального района

В ходе проверки был произведен выезд в д. Сосновка Некрасовского сельского поселения с целью проверки исполнения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения от 28 октября 2016 года, в части технических заданий для проведения работ по реконструкции

объектов концессионного соглашения, а так же было проверено наличие оборудования в котельной, переданной по концессионному соглашению ООО «Алерон», расположенной по адресу: Омская область, Кормиловский р-н, д. Сосновка, ул. Школьная, д.28.

Проведены следующие работы:
не проводились

Примечания: Теплоснабжение осуществляется не сертифицированной модульной котельной.

Установлено наличие следующего оборудования:

	Оборудование угольной котельной, расположенной по адресу: Омская область, Кормиловский р-н, д. Сосновка, ул. Школьная, д.28.	Кол-во	Наличие, состояние
1	Труба дымовая, Н-14м, D-300мм	1	В наличии
2	Котел КВЖ-0,2	1	В наличии
3	Насос сетевой К20/30, эл. 4кВт/ч	2	В наличии
4	Насос подпиточный К 8/18, эл. 2,2кВт/ч	1	В наличии
5	Вентилятор поддува ВЦ-14-2,5, эл. дв. 2,5кВт/ч	1	В наличии
6	Щит силовой ЩС	1	В наличии
7	Емкость подпиточная, 2 м.куб., сталь	1	В наличии

Председатель комиссии:


/Насковец А.А./

Члены комиссии:


/Мироненко В.А./


/Бекряшев Е.Ф./


/Усманов В.Ю./

_____/ _____/

Присутствующие:

от поз. м.п. Омская обл. Наумов В.В.
Фомин В.В.

АКТ ПРОВЕРКИ
ИСПОЛНЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ
ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Омская область, Кормиловский район, д. Немировка «13» декабря 2020 г.

На основании распоряжения Администрации Кормиловского муниципального района от 3 августа 2020 г. № 113-р «О создании комиссии по проверке исполнения заключенного 28 октября 2016 года с ООО «Алерон» концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения» комиссия в составе:

Насковец А.А. - заместитель Главы Кормиловского муниципального района, начальник отдела по архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Кормиловского муниципального района, председатель комиссии;

Мироненко В.А. - ведущий специалист комитета по экономическому развитию, имущественным отношениям и работе с поселениями Администрации Кормиловского муниципального района, секретарь комиссии.

Бекряшев Е.Ф. -- главный инженер МУП «ТеплоЭнергоСервис»;

Усманов В.Ю. - директор ООО «Алерон»; *не присутствует*

провела выездную проверку по вопросу исполнения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения от 28 октября 2016 года, в части технических заданий для проведения работ по реконструкции объектов концессионного соглашения на объект: Здание котельной, кадастровый номер 55:09:110201:365, общей площадью 130,3 кв.м., инв.№5990, литера А. Адрес: Омская область, Кормиловский район, д. Немировка, ул. Школьная, д.27а.

При проведении проверки присутствовали:

Проценков Алексей Сергеевич - машинист-котелар
Фромищев Сергей Иванович - ведущий специалист

акт по строительству архитектуры
и тех. Администрации Кормиловского мурзика

В ходе проверки был произведен выезд в д. Немировка Черниговского сельского поселения с целью проверки исполнения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения от 28 октября 2016 года, в части технических заданий для проведения работ по реконструкции объектов концессионного соглашения, а так же было проверено наличие оборудования в котельной, переданной по концессионному соглашению ООО «Алерон», расположенной по адресу: Омская область, Кормиловский район, д. Немировка, ул. Школьная, д.27а.

В рамках исполнения концессионного соглашения проведены следующие работы не проводимся

Примечания: Один котел в неработоспособном состоянии.

Установлено наличие следующего оборудования:



	Здание котельной, кадастровый номер		Наличие, состояние
1	55:09:110201:365, общей площадью 130,3 кв.м., инв.№5990, литера А. Адрес: Омская область, Кормиловский район, д. Немировка, ул. Школьная, д.27а	Кол-во	
2	Труба дымовая, Н-12м, d-400мм	1	В наличии
3	Котел НР-18	2	В наличии в неработоспособном состоянии
4	Насос сетевой К45/30, эл. 7,5кВт/ч	2	В наличии
5	Насос подпиточный К 8/18, эл. 2,2кВт/ч	2	В наличии
6	Вентилятор поддува ВР-12, эл. дв. 2,5кВт/ч	2	В наличии
7	Щит силовой ЩС	2	В наличии
8	Бак мембранный расширительный RV-200	1	В наличии
9	Емкость подпиточная, 3 м.куб.	1	В наличии
10	Тепловая трасса длянной 239 м.	1	80 % износа

Председатель



 /Насковец А.А./

Члены комиссии:

 /Мироненко В.А./


_____/Бекряшев Е.Ф./

_____/Усманов В.Ю./
_____/ /

Присутствующие:


_____/Прокуров А.Е./

_____/Ромизhev С.М./

АКТ ПРОВЕРКИ
ИСПОЛНЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ
ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Омская область, Кормиловский район, с. Новоселье «²⁴» декабря 2020 г.

На основании распоряжения Администрации Кормиловского муниципального района от 3 августа 2020 г. № 113-р «О создании комиссии по проверке исполнения заключенного 28 октября 2016 года с ООО «Алерон» концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения» комиссия в составе:

- Насковец А.А. - заместитель Главы Кормиловского муниципального района, начальник отдела по архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Кормиловского муниципального района, председатель комиссии;
- Мироненко В.А. - ведущий специалист комитета по экономическому развитию, имущественным отношениям и работе с поселениями Администрации Кормиловского муниципального района, секретарь комиссии.
- Бекряшев Е.Ф. -- главный инженер МУП «ТеплоЭнергоСервис»
- Усманов В.Ю. - директор ООО «Алерон»: *и.присутствовал*

провела выездную проверку по вопросу исполнения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения от 28 октября 2016 года, в части технических заданий для проведения работ по реконструкции объектов концессионного соглашения на объект: Здание котельной, кадастровый номер 55:09:070301:535, общей площадью 41.60 кв.м., инв. № 5467 (5447), литера А, расположено по адресу: Омская область, Кормиловский район, с. Новоселье, ул. Юбилейная, 1а.

При проведении проверки присутствовали:

Фамильцев Сергей Иванович - ведущий специалист отдела по архитектуре, строительству и ЖКХ Администрации Кормиловского муницип. р-на

В ходе проверки был произведен выезд в Новосельское сельское поселение с целью проверки исполнения концессионного соглашения в

отношении объектов теплоснабжения от 28 октября 2016 года, в части технических заданий для проведения работ по реконструкции объектов концессионного соглашения, а так же было проверено наличие оборудования в котельной, переданной по концессионному соглашению ООО «Алерон», расположенной по адресу: Омская область, Кормиловский район, с. Новоселье, ул. Юбилейная , 1а.

В рамках выполнения технического задания для проведения работ по реконструкции объектов концессионного соглашения произведены следующие работы:

не проводились.

Примечания: Теплоснабжение осуществляется по сертификатованной модульной котельной

Установлено наличие следующего оборудования:

	Здание котельной, кадастровый номер 55:09:070301:535, общей площадью 41.60 кв.м., инв. № 5467 (5447), литера А, расположено по адресу: Омская область, Кормиловский район, с. Новоселье, ул. Юбилейная , 1а	Кол-во	Наличие, состояние
1	Котел КВЖ-0,2	1	В наличии рабочий
2	Котел КВ -0,8	1	В наличии не рабочий
3	Насос сетевой К20/30	2	В наличии 1 шт
4	Насос подпиточный К28/18	2	В наличии 1 шт
5	Вентилятор поддува ВЦ-4,5	2	нет в наличии
6	Щит силовой ЩС	1	В наличии
7	Емкость подпиточная, стальная	1	В наличии
8	Труба дымовая	1	В наличии
9	Тепловые сети котельной	86 м.	В наличии

Председатель

 /Насковец А.А./


Члены комиссии:

 /Мироненко В.А./


_____/Бекряшев Е.Ф./

_____/Усманов В.Ю./
_____/ /

Присутствующие:



АКТ ПРОВЕРКИ
ИСПОЛНЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ
ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Омская область, Кормиловский район,

«24» декабря 2020 г.

д. Веселый Привал

На основании распоряжения Администрации Кормиловского муниципального района от 3 августа 2020 г. № 113-р «О создании комиссии по проверке исполнения заключенного 28 октября 2016 года с ООО «Алерон» концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения» комиссия в составе:

Насковец А.А. - заместитель Главы Кормиловского муниципального района, начальник отдела по архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Кормиловского муниципального района, председатель комиссии;

Мироненко В.А. - ведущий специалист комитета по экономическому развитию, имущественным отношениям и работе с поселениями Администрации Кормиловского муниципального района, секретарь комиссии.

Бекряшев Е.Ф. -- главный инженер МУП «ТеплоЭнергоСервис»;

Усманов В.Ю. - директор ООО «Алерон»:

провела выездную проверку по вопросу исполнения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения от 28 октября 2016 года, в части технических заданий для проведения работ по реконструкции объектов концессионного соглашения на оборудование угольной котельной, расположенной по адресу: Омская область, Кормиловский р-н, д. Веселый Привал, ул. Ленина, 2.

При проведении проверки присутствовали: Зырянов Юрий Владимирович
Фоминев Сергей Иванович

В ходе проверки был произведен выезд в д. Веселый Привал Новосельского сельского поселения с целью проверки исполнения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения от 28 октября 2016 года, в части технических заданий для проведения работ по реконструкции объектов концессионного соглашения, а так же было проверено наличие оборудования в котельной, переданной по концессионному соглашению

ООО «Алерон», расположенной по адресу: Омская область, Кормиловский р-н, д. Веселый привал, ул. Ленина, 2.

В рамках выполнения технического задания для проведения работ по реконструкции объектов концессионного соглашения произведены следующие работы:

не проводились.

Примечания: *Техоснабжение оверсёрвисная лицензированной модульной компанией*

Установлено наличие следующего оборудования:

	Оборудование угольной котельной, расположенной по адресу: Омская область, Кормиловский р-н, д. Веселый привал, ул. Ленина, 2	Кол-во	Наличие состояние
1	Труба дымовая, Н-12м, D-300мм	1	<i>В наличии</i>
2	Котел КВЖ-0,2	2	<i>В наличии соед. не работа</i>
3	Насос сетевой К20/30, эл. 4кВт/ч	2	<i>В наличии</i>
4	Насос подпиточный К 8/18, эл. 2,2кВт/ч	2	<i>нет в наличии</i>
5	Вентилятор поддува ВЦ-4,5, эл. дв. 2,5кВт/ч	2	<i>В наличии</i>
6	Щит силовой ЩС	1	<i>В наличии</i>
7	Емкость подпиточная, 2 м.куб., сталь	1	<i>В наличии</i>

Председатель комиссии:


/Насковец А.А./


Члены комиссии:



/Мироненко В.А./


/Бекряшев Е.Ф./


/Усманов В.Ю./

Присутствующие:


/Козлов П.А./


/Журав В.В./

АКТ ПРОВЕРКИ
ИСПОЛНЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ
ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Омская область, Кормиловский район, с. Новоселье «24» декабря 2020 г.

На основании распоряжения Администрации Кормиловского муниципального района от 3 августа 2020 г. № 113-р «О создании комиссии по проверке исполнения заключенного 28 октября 2016 года с ООО «Алерон» концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения» комиссия в составе:

Насковец А.А. - заместитель Главы Кормиловского муниципального района, начальник отдела по архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Кормиловского муниципального района, председатель комиссии;

Мироненко В.А. - ведущий специалист комитета по экономическому развитию, имущественным отношениям и работе с поселениями Администрации Кормиловского муниципального района, секретарь комиссии.

Бекряшев Е.Ф. -- главный инженер МУП «ТеплоЭнергоСервис»

Усманов В.Ю. - директор ООО «Алерон»: *все присутствовало*

провела выездную проверку по вопросу исполнения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения от 28 октября 2016 года, в части технических заданий для проведения работ по реконструкции объектов концессионного соглашения на оборудование угольной котельной, расположенной по адресу: Омская область, Кормиловский р-н, с.Новоселье, ул. Мира, 18а.

При проведении проверки присутствовали:

Ильченко Евгений Анатольевич оператор котельной
Фоминцев Сергей Иванович - представитель
Администрации Кормиловского муниципального р-на

В ходе проверки был произведен выезд в Новосельское сельское поселение с целью проверки исполнения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения от 28 октября 2016 года, в части технических заданий для проведения работ по реконструкции объектов концессионного соглашения, а также было проверено наличие оборудования

в котельной, переданной по концессионному соглашению ООО «Алерон», расположенной по адресу: Омская область, Кормиловский р-н, с.Новоселье, ул. Мира,18а.


В рамках выполнения технического задания для проведения работ по реконструкции объектов концессионного соглашения произведены следующие работы: не проводились.

Примечания: Техснабмашем обеспечены все не сертифицированной модульной котельной

Установлено наличие следующего оборудования:


	Оборудование угольной котельной, расположенной по адресу: Кормиловский р-н, с.Новоселье, ул. Мира,18а	Кол-во	Наличие, состояние
1	Труба дымовая, Н-12м, D-300мм	1	В наличии
2	Котел КВЖ-0,2	2	В наличии состояние не яв
3	Насос сетевой К20/30, эл. 4кВт/ч	2	отсе В наличии
4	Насос подпиточный К 8/18, эл. 2,2кВт/ч	2	В наличии
5	Вентилятор поддува ВЦ-4,5, эл. дв. 2,5кВт/ч	2	1 шт. В наличии
6	Щит силовой ЩС	1	В наличии
7	Емкость подпиточная, 2,5 м.куб., сталь	1 шт	В наличии
8	Бак мембранный расширительный RV-200	1	нет в наличии


Председатель комиссии:


/Насковец А.А./



Члены комиссии:


/Мироненко В.А./


/Бекряшев Е.Ф./


/Усманов В.Ю./

Присутствующие:

 /Ушаков А.П.
 /Фомичев С.В.

АКТ ПРОВЕРКИ
ИСПОЛНЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ
ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Омская область, Кормиловский район, д. Богдановка *«24»* декабря 2020 г.

На основании распоряжения Администрации Кормиловского муниципального района от 3 августа 2020 г. № 113-р «О создании комиссии по проверке исполнения заключенного 28 октября 2016 года с ООО «Алерон» концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения» комиссия в составе:

Насковец А.А. - заместитель Главы Кормиловского муниципального района, начальник отдела по архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Кормиловского муниципального района, председатель комиссии;

Мироненко В.А. - ведущий специалист комитета по экономическому развитию, имущественным отношениям и работе с поселениями Администрации Кормиловского муниципального района, секретарь комиссии.

Бекряшев Е.Ф. -- главный инженер МУП «ТеплоЭнергоСервис»

Усманов В.Ю.

- директор ООО «Алерон»: *- не присутствовал*

провела выездную проверку по вопросу исполнения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения от 28 октября 2016 года, в части технических заданий для проведения работ по реконструкции объектов концессионного соглашения на объект : Нежилое строение, котельная школы, кадастровый номер 55:09:040101:269, общей площадью 75,8 кв.м., инв.№5862, литера А, расположено по адресу: Омская область, Кормиловский р-н, д. Богдановка, ул. Южная, 8а.

При проведении проверки присутствовали:

Котев Александр Анатольевич старший котельщик
Рошничев Сергей Иванович - председатель Администрации
Кормиловского муниципального р-на

В ходе проверки был произведен выезд в д. Богдановка Георгиевского сельского поселения с целью проверки исполнения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения от 28 октября 2016 года, в части технических заданий для проведения работ по реконструкции объектов концессионного соглашения, а так же было проверено наличие

оборудования в котельной, переданной по концессионному соглашению ООО «Алерон», расположенной по адресу: Омская область, Кормиловский р-н, д. Богдановка, ул. Южная, 8а.

В рамках выполнения технического задания для проведения работ по реконструкции объектов концессионного соглашения произведены следующие работы: не проводились.

Примечания:

Добавлен манометр давления и проведено -
дешево текущий ремонт.

Установлено наличие следующего оборудования:

	Нежилое строение, котельная школы, кадастровый номер 55:09:040101:269, общей площадью 75,8 кв. м., инв. №5862, литера А, расположено по адресу: Омская область, Кормиловский р-н, д. Богдановка, ул. Южная, 8а	Кол-во	Наличие состояние
1	Труба дымовая, Н-28 м, D-600 мм	1	В наличии
2	Котел Тула -3	2	В наличии
3	Насос сетевой К45/30, эл. 7,5 кВт/ч	2	В наличии
4	Насос подпиточный К20/30, эл. 4 кВт/ч	2	1 В наличии
5	Вентилятор поддува ВЦ-14/46, эл. дв. 2,5 кВт/ч	2	1 В наличии
6	Щит силовой ЩС	2	В наличии
7	Емкость подпиточная, 3 м. куб., сталь	1	В наличии
8			

Председатель комиссии:

 /Насковец А.А./


Члены комиссии:

 /Мироненко В.А./

 /Бекряшев Е.Ф./

 /Усманов В.Ю./

Присутствующие

 /Кочуб А.А./

 /Кочуб С.К./

АКТ ПРОВЕРКИ
ИСПОЛНЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ
ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Омская область, Кормиловский район, с. Георгиевка *24* декабря 2020 г.

На основании распоряжения Администрации Кормиловского муниципального района от 3 августа 2020 г. № 113-р «О создании комиссии по проверке исполнения заключенного 28 октября 2016 года с ООО «Алерон» концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения» комиссия в составе:

Насковец А.А. - заместитель Главы Кормиловского муниципального района, начальник отдела по архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Кормиловского муниципального района, председатель комиссии;

Мироненко В.А. - ведущий специалист комитета по экономическому развитию, имущественным отношениям и работе с поселениями Администрации Кормиловского муниципального района, секретарь комиссии.

Бекряшев Е.Ф. - главный инженер МУП «ТеплоЭнергоСервис»

Усманов В.Ю. - директор ООО «Алерон»: - *не присутствует*

провела выездную проверку по вопросу исполнения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения от 28 октября 2016 года, в части технических заданий для проведения работ по реконструкции объектов концессионного соглашения на объект: Помещение, кадастровый номер 55:09:040201:715, назначение: нежилое. Площадь общая 223,7 кв.м. Адрес: Омская область, Кормиловский р-н, с.Георгиевка, ул. Ленина, д.16.

При проведении проверки присутствовали:

Роберт Эдуард Петрович - мастер котельной
Фоминев Сергей Иванович - ведущий специа-
лист отдела по архитектуре, строительству и ЖКХ
Администрации Кормиловского муниципального
района

В ходе проверки был произведен выезд в Георгиевское сельское поселение с целью проверки исполнения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения от 28 октября 2016 года, в части технических заданий для проведения работ по реконструкции объектов концессионного соглашения, а также было проверено наличие оборудования в котельной, переданной по концессионному соглашению ООО «Алерон», расположенной по адресу: Омская область, Кормиловский р-н, с. Георгиевка, ул. Ленина, д.16.

В рамках выполнения технического задания для проведения работ по реконструкции объектов концессионного соглашения произведены следующие

работы: *не проводились.*

Примечания: *Проводимые текущий ремонт 2-ух задвижек заменен 1 погонный метр теплоизоляции. На территории котельной находится демонтированный котел, в непереработанном состоянии. Теплообменник обслуживается котлом Администрации, убитый котел в зоне недопущения ЧС.*

Установлено наличие следующего оборудования:

	Помещение, кадастровый номер		Наличие, состояние
1	55:09:040201:715, назначение: нежилое. Площадь общая 223,7кв.м. Адрес: Омская область, Кормиловский р-н, с. Георгиевка, ул. Ленина, д.16	Кол-во	
2	Труба дымовая (в перечне) , Н-16м,d-500мм	1	<i>В наличии</i>
3	Котел КВР-0,8	1	<i>Демонтирован</i>
4	Котел КВБр-1,28, производительность 0,63мвт/ч	1	<i>В наличии непереработан.</i>
5	Насос сетевой К80-50-200	2	<i>В наличии</i>
6	Насос подпиточный К20/30	2	<i>В наличии</i>
7	Дымосос ВДН-9	1	<i>В наличии</i>
8	Вентилятор ВЦ-4-70	2	<i>1 В наличии, 1 Демонтирован</i>
9	Щит силовой ЩС-1	2	<i>В наличии</i>
10	Емкость подпиточная 32 м.куб.	2	<i>В наличии</i>

11	Теплотрасса 985 м	1	В наличии
12	Теплотрасса от детского сада до здания ДК	1	Исп. дефект. демонтирована

Председатель комиссии:


/Насковец А.А./

Члены комиссии:




/Мироненко В.А./


/Бекряшев Е.Ф./

не присутств./Усманов В.Ю./

_____/

Присутствующие:

 /Ровсин Ф.П./
 /Ромашов А./

АКТ ПРОВЕРКИ
ИСПОЛНЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ
ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Омская область, Кормиловский район, с. Алексеевка «22» декабря 2020 г.

На основании распоряжения Администрации Кормиловского муниципального района от 3 августа 2020 г. № 113-р «О создании комиссии по проверке исполнения заключенного 28 октября 2016 года с ООО «Алерон» концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения» комиссия в составе:

Насковец А.А. - заместитель Главы Кормиловского муниципального района, начальник отдела по архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Кормиловского муниципального района, председатель комиссии;

Мироненко В.А. - ведущий специалист комитета по экономическому развитию, имущественным отношениям и работе с поселениями Администрации Кормиловского муниципального района, секретарь комиссии.

Бекряшев Е.Ф. -- главный инженер МУП «ТеплоЭнергоСервис»

Усманов В.Ю. - директор ООО «Алерон»: *- не присутствует*

1

провела выездную проверку по вопросу исполнения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения от 28 октября 2016 года, в части технических заданий для проведения работ по реконструкции объектов концессионного соглашения на объект: Здание котельной, кадастровый номер 55:09:020101:651, общей площадью 346.60 кв.м., этажность 1, инв.№19, литера А. Адрес: Омская область, Кормиловский район, с. Алексеевка, ул. Кооперативная, 9

При проведении проверки присутствовали:

Каргишинов Николай Павлович -
мастер котельной ООО «Алерон»
Ромашев Сергей Иванович - ведущий специа-
лист отдела по архитектуре, строительству

и пикс Кормиловского муниципального района

В ходе проверки был произведен выезд в Алексеевское сельское поселение с целью проверки исполнения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения от 28 октября 2016 года, в части технических заданий для проведения работ по реконструкции объектов концессионного соглашения, а также было проверено наличие оборудования в котельной, переданной по концессионному соглашению ООО «Алерон», расположенной по адресу: Омская область, Кормиловский район, с. Алексеевка, ул. Кооперативная, 9.

В рамках выполнения технического задания для проведения работ по реконструкции объектов концессионного соглашения произведены следующие работы: все проводилось.


Примечания: Проверилось устранение протечки шланга.

Установлено наличие следующего оборудования:


	Здание котельной, кадастровый номер 55:09:020101:651, общей площадью 346.60 кв.м., этажность 1, инв.№19, литера А. Адрес: Омская область, Кормиловский район, с. Алексеевка, ул. Кооперативная, 9	Количество	Наличие, состояние
1	Котел КВс-0,63	2	1 в наличии 1 не исправен
2	Насос сетевой К 80-65-160	2	В наличии
3	Насос подпиточный К8/18	2	В наличии
4	Насос питательный СР-65/3400	2	В наличии
5	Теплообменник пластичный NT-150	2	В наличии
6	Вентилятор воздуха Щ-4-70	1	В наличии
7	Бак мембранный расширительный RV-200	2	В наличии


8	Щит силовой ЩС	4	Видимые
9	Емкость подпиточная	1	Видимые
10	Труба дымовая	1	Видимые
11	Тепловая трасса	1425 м.	90% износа


Председатель комиссии:



/Насковец А.А./

Члены комиссии:



/Мироненко В.А./



/Бекряшев Е.Ф./


/Усманов В.Ю./


/ /

Присутствующие:


/Каретников Н.П./


/Ромашов С.А./

АКТ ПРОВЕРКИ
ИСПОЛНЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ
ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Омская область, Кормиловский район, с. Некрасовка «23» декабря 2020 г.

На основании распоряжения Администрации Кормиловского муниципального района от 3 августа 2020 г. № 113-р «О создании комиссии по проверке исполнения заключенного 28 октября 2016 года с ООО «Алерон» концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения» комиссия в составе:

Насковец А.А. - заместитель Главы Кормиловского муниципального района, начальник отдела по архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Кормиловского муниципального района, председатель комиссии;

Мироненко В.А. - ведущий специалист комитета по экономическому развитию, имущественным отношениям и работе с поселениями Администрации Кормиловского муниципального района, секретарь комиссии.

Бекряшев Е.Ф. - главный инженер МУП «ТеплоЭнергоСервис»;

Усманов В.Ю. - директор ООО «Алерон»; *не присутствует*

провела выездную проверку по вопросу исполнения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения от 28 октября 2016 года, в части технических заданий для проведения работ по реконструкции объектов концессионного соглашения на оборудование угольной котельной, расположенной по адресу: Кормиловский р-н, с.Некрасовка, ул. Ленина, 42.

При проведении проверки присутствовали:

Ромашев Сергей Иванович - ведущий специалист комитета по архитектуре, строительству и ЖКХ Администрации Кормиловского р-на

В ходе проверки был произведен выезд в Некрасовское сельское поселение с целью проверки исполнения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения от 28 октября 2016 года, в части технических заданий для проведения работ по реконструкции объектов концессионного соглашения, а также было проверено наличие оборудования

в котельной, переданной по концессионному соглашению ООО «Алерон», расположенной по адресу: Кормиловский р-н, с.Некрасовка, ул. Ленина, 42.

В части исполнения технического задания для проведения работ по реконструкции объектов концессионного соглашения были произведены следующие работы: не проводились. Оборудование и трубы в котельной опрессованы от центрального газоп.

Примечания: Теплоснабжение осуществляется в настоящее время с сертифицированной модульной котельной

Установлено наличие следующего оборудования:


Оборудование угольной котельной, расположенной по адресу: Кормиловский р-н, с.Некрасовка, ул. Ленина,42	Кол-во	Наличие, состояние
1 Труба дымовая, Н-14м,d-300мм	1	В наличии
2 Котел КВУГ-0,3	2	В разобранном состоянии
3 Насос сетевой К20/30, эл. 4кВт/ч	1	нет в наличии
4 Насос сетевой К45/30, эл. 7,5кВт/ч	1	нет в наличии
5 Насос подпиточный К 8/18, эл. 2,2кВт/ч	2	нет в наличии
6 Вентилятор поддува ВЦ-4/5, эл. дв. 1,5кВт/ч	2	нет в наличии
7 Щит силовой ЩС	1	разобран
8 Емкость подпиточная, 3 м.куб.	1	В наличии

Председатель комиссии:


/Насковец А.А./

Члены комиссии:



/Мироненко В.А./


/Бекряшев Е.Ф./


/Усманов В.Ю./

/_____/

Присутствующие:


/Журав О.В./

АКТ ПРОВЕРКИ
ИСПОЛНЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ
ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Омская область, Кормиловский район, с. Михайловка «*24*» декабря 2020 г.

На основании распоряжения Администрации Кормиловского муниципального района от 3 августа 2020 г. № 113-р «О создании комиссии по проверке исполнения заключенного 28 октября 2016 года с ООО «Алерон» концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения» комиссия в составе:

Насковец А.А. - заместитель Главы Кормиловского муниципального района, начальник отдела по архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Кормиловского муниципального района, председатель комиссии;

Мироненко В.А. - ведущий специалист комитета по экономическому развитию, имущественным отношениям и работе с поселениями Администрации Кормиловского муниципального района, секретарь комиссии.

Бекряшев Е.Ф. -- главный инженер МУП «ТеплоЭнергоСервис»

Усманов В.Ю. - директор ООО «Алерон»: *не присутствует*

провела выездную проверку по вопросу исполнения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения от 28 октября 2016 года, в части технических заданий для проведения работ по реконструкции объектов концессионного соглашения на объект: Здание котельной, кадастровый номер 55:09:050301:526, назначение: котельная. Площадь общая 299,7 кв.м., инв.№5592. Литер: А. Этажность:1. Адрес: Омская область, Кормиловский район, с.Михайловка, северная часть села, территория МРМ.

При проведении проверки присутствовали:

Фоминцев Сергей Иванович - ведущий специалист отдела по архитектуре, строительству и ЖКХ Администрации Кормиловского р-на

В ходе проверки был произведен выезд в Михайловское сельское поселение с целью проверки исполнения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения от 28 октября 2016 года, в части

технических заданий для проведения работ по реконструкции объектов концессионного соглашения, а так же было проверено наличие оборудования в котельной, переданной по концессионному соглашению ООО «Алерон», расположенной по адресу: Омская область, Кормиловский район, с. Михайловка, северная часть села, территория МРМ.

В рамках выполнения технического задания для проведения работ по реконструкции объектов концессионного соглашения произведены следующие

работы: не проводимые


Примечания: _____

Установлено наличие следующего оборудования:


1	Здание котельной, кадастровый номер 55:09:050301:526, назначение: котельная. Площадь общая 299,7кв.м., инв.№5592. Литер: А. Этажность:1. Адрес: Омская область, Кормиловский район, с.Михайловка, северная часть села, территория МРМ	Кол-во	Наличие, состояние
2	Труба дымовая, Н-25м,d-600мм	1	В наличии
3	Котел КВР-0,63	1	Разобран
4	Котел КВБр-0,63	1	Разобран
5	Насос сетевой К45-30, эл.7,5кВт/ч	2	Нет в наличии
6	Насос подпиточный К20/30, эл.4кВт/ч	2	Нет в наличии
7	Вентилятор поддува ВЦ-4-70, эл. дв 5,5кВт/ч	1	Разобран
8	Дымосос ДН-6,3, эл. 5,5кВт/ч	1	Разобран
9	Щит силовой ЩС	2	нет в наличии
10	Емкость подпиточная, 3м.куб.	1	нет в наличии
11	Емкость хранения мазута, 1000м.куб.	1	В наличии


12	Емкость запаса воды, 50м.куб.	1	Нет в наличии
13	Тепловая трасса	1	В наличии.

Председатель комиссии:


_____/Насковец А.А./

Члены комиссии:



_____/Мироненко В.А./


_____/Бекряшев Е.Ф./

_____/Усманов В.Ю./

_____/ /

Присутствующие:


_____/Фомичев С.М./
