

АКТ ПРОВЕРКИ
ИСПОЛНЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ
ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Омская область, Кормиловский район, р.п. Кормиловка

28.11.2019 г.

На основании распоряжения Администрации Кормиловского муниципального района от 15 ноября 2019 года № 256-р «О создании комиссии по проверке исполнения заключенного 8 сентября 2016 года с ООО «Торговый дом» концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения» комиссия в составе:

Насковец А.А. - заместитель Главы Кормиловского муниципального района, начальник отдела по архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Кормиловского муниципального района, председатель комиссии;

Латышева Г.Д. - заместитель Главы Кормиловского муниципального района, председатель комитета по экономическому развитию, имущественным отношениям и работе с поселениями Администрации Кормиловского муниципального района, заместитель председателя комиссии;

Члены Комиссии:

Вахний Е.В. - главный специалист отдела по архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Кормиловского муниципального района;

Ерыгин А.В. - директор ООО «Торговый дом» ;

Фомичев С.И. - ведущий специалист отдела по архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Кормиловского муниципального района;

Крамаренко Н.А. - директор МУ «Центр финансово-экономического, информационно-методического и хозяйственного обеспечения учреждения в сфере образования»;

- Зоткин Д.В. - Глава Кормиловского городского поселения Кормиловского муниципального района;
- Семиютина А.С. - директор МДОУ «Кормиловский детский сад №2 «Солнышко».

провела выездную проверку по вопросу исполнения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения от 8 сентября 2016 года, в части технических заданий для проведения работ по реконструкции объектов концессионного соглашения на оборудование газовых котельных, расположенной по адресу: Омская область, Кормиловский район, р.п. Кормиловка, пер. Мельничный, 6 (площадью 19,7 м2) и (площадью 7,1 м2).

При проведении проверки присутствовали:

Ведущий специалист комитета по экологии и техническому развитию, осуществляющий отношения и работе с населением А.А.Миромещин В.А.

В ходе проверки был произведен выезд по выше указанному адресу с целью проверки исполнения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения от 8 сентября 2016 года, в части технических заданий для проведения работ по реконструкции объектов концессионного соглашения, а так же было проверено наличие оборудования в котельной, переданной по концессионному соглашению ООО «Торговый дом».

В части исполнения технического задания для проведения работ по реконструкции объектов концессионного соглашения в 2017 году был установлен резервный источник питания котельной, а именно генератор EP 13500TE H/S.

Замена тепловых сетей на трубы с ППУ изоляцией, запланированные на 2018 год не производилась.

Установлено наличие следующего оборудования:

1. Здание котельной газовой. Адрес: Омская область, Кормиловский район, р.п. Кормиловка, пер. Мельничный, 6 (площадью 19,7 м2).

Наименование оборудования	Марка, техническая	Количество, шт	Год ввода в эксплуатацию


	характеристика		
1	2	3	4
Насос сетевой	GP 40/2300T	2	2005
Насос подпиточный	DCP 40/2450T	2	2005
Насос рециркуляционный	KLP 40/900T	2	2005
Горелка газовая	NG240M.PR.S.R	2	2005
Счетчик газа	RVGC16	1	2005
Счетчик воды	BCX – 15	1	2005
Счетчик тепловой энергии	ПРЭМ – 2-50	1	2005
Счетчик электроэнергии	СЭТ-4-1/2М	1	2005
Теплообменник	ДА – 50	2	2005
Химводоподготовка	Комплексон – 6	1	2005
Арматура	затворы, задвижки	13	2005
Вентилятор дутьевой	ВЦ 14-46	1	2005
Котел водогрейный	КВСА-0,2	2	2005
Бак мембранный	V-80 л.	4	2005
Здание модуля котельной №1	S-19.7 м2	2	2005
Дымовая труба (стальная)	H-16 м Ду- 219*8	1	2005

2. Здание котельной. Адрес: Омская область, Кормиловский район, р.п. Кормиловка, пер. Мельничный, 6 (площадью 7,1 м2).

Наименование оборудования	Марка, техническая характеристика	Количество, шт	Год ввода в эксплуатацию
1	2	3	4
Котел водогрейный резервный	КВЖ-0,2	1	2005

Насос сетевой	К-20/30	2	2005
Здание модуля котельной №2	S-7.1 м2	1	2005


Председатель комиссии:



/Насковец А.А./


Заместитель председателя комиссии:



/Латышева Г.Д./


Члены комиссии:



/Вахний Е.В./


/Ерыгин А.В./



/Фомичев С.И./


/Краморенко Н.А./


/Зоткин Д.В./


/Семиютинина А.С./

Присутствующие:



АКТ ПРОВЕРКИ
ИСПОЛНЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ
ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Омская область, Кормиловский район, р.п. Кормиловка

28.11.2019₂

На основании распоряжения Администрации Кормиловского муниципального района от 15 ноября 2019 года № 256-р «О создании комиссии по проверке исполнения заключенного 8 сентября 2016 года с ООО «Торговый дом» концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения» комиссия в составе:

Насковец А.А. - заместитель Главы Кормиловского муниципального района, начальник отдела по архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Кормиловского муниципального района, председатель комиссии;

Латышева Г.Д. - заместитель Главы Кормиловского муниципального района, председатель комитета по экономическому развитию, имущественным отношениям и работе с поселениями Администрации Кормиловского муниципального района, заместитель председателя комиссии;

Члены Комиссии:

Вахний Е.В. - главный специалист отдела по архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Кормиловского муниципального района;

Ерыгин А.В. - директор ООО «Торговый дом» ;

Фомичев С.И. - ведущий специалист отдела по архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Кормиловского муниципального района;

Крамаренко Н.А. - директор МУ «Центр финансово-экономического, информационно-методического и хозяйственного обеспечения учреждения в сфере образования»;

Лобова Г.И.

- директор МДОУ «Борчанский детский сад»

провела выездную проверку по вопросу исполнения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения от 8 сентября 2016 года, в части технических заданий для проведения работ по реконструкции объектов концессионного соглашения на оборудование газовой котельной, расположенной по адресу: Омская область, Кормиловский район, с. Борки, ул. Советская, 12

При проведении проверки присутствовали:

Ведущий специалист Комитета по экономической политике, инновационному развитию и работе с населением АКМР
Мирошник В.А.

В ходе проверки был произведен выезд по выше указанному адресу с целью проверки исполнения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения от 8 сентября 2016 года, в части технических заданий для проведения работ по реконструкции объектов концессионного соглашения, а так же было проверено наличие оборудования в котельной, переданной по концессионному соглашению ООО «Торговый дом».

В части исполнения технического задания для проведения работ по реконструкции объектов концессионного соглашения в 2017 году было выполнено:

1. ограждение котельной;
2. отмостка по периметру здания котельной;
3. Заливка пола в здании котельной.

Замена тепловых сетей на трубы с ППУ изоляцией, запланированные на 2018 год не производилась.


Установлено наличие следующего оборудования:

Здание котельной газовой расположенное по адресу: Омская область, Кормиловский район, с. Борки, ул. Советская, 12


Наименование оборудования	Марка, техническая характеристика	Количество, шт	Год ввода
Насос сетевой	«WILO-TOP-S»	2	2006
Насос подпиточный	«GRUNDFOS»	2	2006

Емкость для подпитки	0,8 м3	1	2006
Щит силовой	ЩС	1	2006
Горелка газовая	LTG – 30 – 1R	2	2006
Запорная арматура	Dу-76, 108	12	2006
Счетчик газа	RVG –G40	1	2006
Внутреннее газоснабжение	система оборудования и газопроводы	1	2006
Оборудование водопровода	система водоснабжения и водоотведения	1	2006
Оборудование вентиляции	система вентиляции	1	2006
Котел водогрейный газовый	OLB-2000	2	2006
Здание модуля котельной	S-26 м2	1	2006
Бак мембранный	V-200 л.	2	2006
Труба дымовая (стальная)	H-7м; Ду-273	2	2006
Установка химводоподготовки	Комплексон -6	1	2006




Председатель комиссии:

 /Насковец А.А./

Заместитель председателя комиссии:

 /Латышева Г.Д./

Члены комиссии:

 /Вахний Е.В./
 /Ерыгин А.В./
 /Фомичев С.И./

Краморенко /Краморенко Н.А./

Лобова /Лобова Г.И./

Присутствующие:

Ильиничков /Ильиничков А.А./

АКТ ПРОВЕРКИ
ИСПОЛНЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ
ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Омская область, Кормиловский район,

р.п. Кормиловка

«25» декабря 2020 г.

На основании распоряжения Администрации Кормиловского муниципального района от 21 декабря 2020 года № 217-р «О создании комиссии по проверке исполнения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения» комиссия в составе:

Насковец А.А. - заместитель Главы Кормиловского муниципального района, начальник отдела по архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Кормиловского муниципального района, председатель комиссии;

Мироненко В.А. - ведущий специалист комитета по экономическому развитию, имущественным отношениям и работе с поселениями Администрации Кормиловского муниципального района, секретарь комиссии;

Члены Комиссии:

Ерыгин Д.В. - инженер ООО «Тепловые системы»;

Фомичев С.И. - ведущий специалист отдела по архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Кормиловского муниципального района;

провела выездную проверку по вопросу исполнения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения от 8 сентября 2016 года, в части технических заданий для проведения работ по реконструкции объектов концессионного соглашения на оборудование газовой котельной, расположенной по адресу: Омская область, Кормиловский район, с. Борки, ул. Советская, 12

При проведении проверки присутствовали:

В ходе проверки был произведен выезд по выше указанному адресу с целью проверки исполнения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения от 8 сентября 2016 года, в части технических заданий для проведения работ по реконструкции объектов концессионного соглашения, а также было проверено наличие оборудования в котельной, переданной по концессионному соглашению ООО «Торговый дом».

Согласно договору от 12 августа 2020 года ООО «Торговый дом» произвел передачу прав и обязанностей ООО «Тепловые системы».

В части исполнения технического задания для проведения работ по реконструкции объектов концессионного соглашения в 2017 году был установлен резервный источник питания котельной, а именно генератор EP 13500TE H/S.

Замена тепловых сетей на трубы с ППУ изоляцией, запланированные на 2018 год не производилась.

Установлено наличие следующего оборудования:

1. Здание котельной газовой. Адрес: Омская область, Кормиловский район, р.п. Кормиловка, пер. Мельничный, 6 (площадью 19,7 м2).

Наименование оборудования	Марка, техническая характеристика	Количество, шт	Наличие, состояние
1	2	3	4
Насос сетевой	GP 40/2300T	2	В наличии
Насос подпиточный	DCP 40/2450T	2	В наличии
Насос рециркуляционный	KLP 40/900T	2	В наличии
Горелка газовая	NG240M.PR.S.R	2	В наличии
Счетчик газа	RVGC16	1	В наличии
Счетчик воды	BCX – 15	1	В наличии
Счетчик тепловой энергии	ПРЭМ – 2-50	1	В наличии
Счетчик электроэнергии	СЭТ-4-1/2М	1	В наличии
Теплообменник	ДА – 50	2	В наличии
Химводоподготовка	Комплексон – 6	1	В наличии

АКТ ПРОВЕРКИ
ИСПОЛНЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ
ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Омская область, Кормиловский район,

р.п. Кормиловка

«25» декабря 2020 г.

На основании распоряжения Администрации Кормиловского муниципального района от 21 декабря 2020 года № 217-р «О создании комиссии по проверке исполнения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения» комиссия в составе:

Насковец А.А. - заместитель Главы Кормиловского муниципального района, начальник отдела по архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Кормиловского муниципального района, председатель комиссии;

Мироненко В.А. - ведущий специалист комитета по экономическому развитию, имущественным отношениям и работе с поселениями Администрации Кормиловского муниципального района, секретарь комиссии;

Члены Комиссии:

Ерыгин Д.В. - инженер ООО «Тепловые системы»;

Фомичев С.И. - ведущий специалист отдела по архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Кормиловского муниципального района;

провела выездную проверку по вопросу исполнения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения от 8 сентября 2016 года, в части технических заданий для проведения работ по реконструкции объектов концессионного соглашения на оборудование газовой котельной, расположенной по адресу: Омская область, Кормиловский район, с. Борки, ул. Советская, 12

При проведении проверки присутствовали:

В ходе проверки был произведен выезд по выше указанному адресу с целью проверки исполнения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения от 8 сентября 2016 года, в части технических заданий для проведения работ по реконструкции объектов концессионного соглашения, а также было проверено наличие оборудования в котельной, переданной по концессионному соглашению ООО «Торговый дом».

Согласно договору от 12 августа 2020 года ООО «Торговый дом» произвел передачу прав и обязанностей ООО «Тепловые системы».

В части исполнения технического задания для проведения работ по реконструкции объектов концессионного соглашения в 2017 году было выполнено:

1. ограждение котельной;
2. отмостка по периметру здания котельной;
3. Заливка пола в здании котельной.

Замена тепловых сетей на трубы с ППУ изоляцией, запланированные на 2018 год не производилась.

Установлено наличие следующего оборудования:

Здание котельной газовой расположенное по адресу: Омская область, Кормиловский район, с. Борки, ул. Советская, 12

Наименование оборудования	Марка, техническая характеристика	Количество, шт	Наличие, состояние
Насос сетевой	«WILO-TOP-S»	2	В наличии
Насос подпиточный	«GRUNDFOS»	2	В наличии
Емкость для подпитки	0,8 м3	1	В наличии
Щит силовой	ЩС	1	В наличии
Горелка газовая	LTG – 30 – 1R	2	В наличии
Запорная арматура	Dy-76, 108	12	В наличии
Счетчик газа	RVG – G40	1	В наличии
Внутреннее газоснабжение	система оборудования и газопроводы	1	В наличии

Оборудование водопровода	система водоснабжения и водоотведения	1	В наличии
Оборудование вентиляции	система вентиляции	1	В наличии
Котел водогрейный газовый	OLB-2000	2	В наличии
Здание модуля котельной	S-26 м2	1	В наличии
Бак мембранный	V-200 л.	2	В наличии
Труба дымовая (стальная)	H-7м; Ду-273	2	В наличии
Установка химводоподготовки	Комплексон -6	1	В наличии

Председатель комиссии:

 /Насковец А.А./

Члены комиссии:

 /Ерыгин Д.В./

 /Фомичев С.И./

 /Мироненко В.А./

Присутствующие:

